

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования

по титулу: "Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)"

№ пп	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сроки выполнения работ		Стоимость			Всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		начало	конец	СМР	Оборудование	Прочие затраты					
1	2	3	4	5	6	7	8	Кал	Кал	Кал	Кал
Глава 1. Подготовка территории строительства											
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь										
1	Подготовка территории строительства (вырубка леса)	С даты подписания договора	30 июня 2025	1 320 358 250,00	0,00	0,00	1 320 358 250,00	0,00	576 632 920,00	743 725 330,00	
2	Рекультивация земель	С даты подписания договора	30 июня 2025	70 907 430,00	0,00	0,00	70 907 430,00			70 907 430,00	
3	Разбивка центров опор	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	30 972 180,00	30 972 180,00			30 972 180,00	
4	Возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам и среде их обитания	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	25 807 470,00	25 807 470,00			25 807 470,00	
5	Компенсация ущерба водным биоресурсам	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	24 987 140,00	24 987 140,00			24 987 140,00	
6	Оформление земельно-правовых отношений для размещения объектов энергетики федерального значения	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	49 653 270,00	49 653 270,00			49 653 270,00	
7	Подготовка и утверждение Документации по планировке территории	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	57 147 860,00	57 147 860,00			57 147 860,00	
8	Расходы на государственную пошлину за государственную регистрацию прав на объекты недвижимости	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	18 333,33	18 333,33				18 333,33
Итого по главе 1				1 391 265 680,00	0,00	188 586 253,33	1 579 851 933,33	0,00	576 632 920,00	1 003 200 680,00	18 333,33
Глава 2. Основные объекты строительства											
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь										
3	Строительство ВЛ 220 кВ	С даты подписания договора	30 июня 2025	13 323 172 160,00	22 099 650,00	0,00	13 345 271 810,00		4 278 446 470,41	2 842 415 597,16	6 224 409 742,43
Итого по главе 2. Основные объекты строительства				13 323 172 160,00	22 099 650,00	0,00	13 345 271 810,00	0,00	4 278 446 470,41	2 842 415 597,16	6 224 409 742,43
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь										
4	ВОЛС			289 709 700,00	0,00	0,00	289 709 700,00			170 417 470,59	119 292 229,41
Итого по главе 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				289 709 700,00	0,00	0,00	289 709 700,00	0,00	0,00	170 417 470,59	119 292 229,41
Глава 8. Временные здания и сооружения											
5	Временные здания и сооружения - для ВЛ- 3.3% (от СМР глав 1-7)	С даты подписания договора	30 июня 2025	495 136 870,00	0,00	0,00	495 136 870,00			220 060 831,11	275 076 038,89
6	Временные сооружения по ПОС.	С даты подписания договора	30 июня 2025	1 438 769 830,00	0,00	0,00	1 438 769 830,00			239 794 971,67	1 198 974 858,33
Итого по главе 8. Временные здания и сооружения				1 933 906 700,00	0,00	0,00	1 933 906 700,00	0,00	0,00	459 855 802,78	1 474 050 897,22
Итого по главам 1-8:				16 938 054 240,00	22 099 650,00	188 586 253,33	17 148 740 143,33	0,00	4 855 079 390,41	4 475 889 550,53	7 817 771 202,39
Глава 9. Прочие работы и затраты											
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь										
13	Производство работ в зимнее время (V т.з.) - для ВЛ - 1.7%	С даты подписания договора	30 июня 2025	287 946 920,00	0,00	0,00	287 946 920,00			136 395 909,47	151 551 010,53
14	Пусконаладочные работы "вхолостую"	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	1 900 380,00	1 900 380,00				1 900 380,00
15	Затраты, связанные с вахтовым методом производства работ	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00				76 000 000,00
16	Перебазирование строительных машин и механизмов.	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	47 947 300,00	47 947 300,00			47 947 300,00	
17	Банковская гарантия на исполнение договора и гарантийных обязательств			0,00	0,00	13 114 200,00	13 114 200,00			13 114 200,00	
18	Страхование строительно-монтажных рисков по объекту			0,00	0,00	49 341 980,00	49 341 980,00			20 000 000,00	29 341 980,00
19	Затраты на первичную техническую инвентаризацию, регистрацию прав на недвижимое имущество и изготовление документов кадастрового и технического учета, контрольно-исполнительная съемка	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	21 410 000,00	21 410 000,00				21 410 000,00
20	Затраты на размещение отходов (утилизация)	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	4 605 270,00	4 605 270,00				4 605 270,00
21	Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха за период проведения строительно работ	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	47 441,67	47 441,67				47 441,67

№ пп	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сроки выполнения работ		Стоимость			Всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		начало	конец	СМР	Оборудование	Прочие затраты					
1	2	3	4	5	6	7	8	Кв.	Кв.	Кв.	Кв.
22	Затраты на содержание и восстановление проездов	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	51 682 460,00	51 682 460,00				51 682 460,00
23	Компенсация за эксплуатацию паромной переправы	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	36 169 130,00	36 169 130,00			15 000 000,00	21 169 130,00
Итого по главе 9. Прочие работы и затраты				287 946 920,00	0,00	302 218 161,67	590 165 081,67	0,00	0,00	232 457 409,47	357 707 672,20
Итого по главам 1-9:				17 226 001 160,00	22 099 650,00	490 804 415,00	17 738 905 225,00	0,00	4 855 079 390,41	4 708 346 960,00	8 175 478 874,59
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы											
24	Инженерные изыскания	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	361 720 100,00	361 720 100,00			361 720 100,00	
25	Проектные работы стадия "П"	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	120 248 690,00	120 248 690,00			120 248 690,00	
26	Проектные работы стадия "Р"	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	128 577 940,00	128 577 940,00				128 577 940,00
27	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	7 839 370,00	7 839 370,00			7 839 370,00	
28	Экспертиза сметной документации	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	1 567 870,00	1 567 870,00			1 567 870,00	
29	Экспертное сопровождение	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	2 351 810,00	2 351 810,00				2 351 810,00
30	Разработка закупочной документации ПИР	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	1 317 010,00	1 317 010,00			1 317 010,00	
31	Авторский надзор	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	12 315 410,00	12 315 410,00				12 315 410,00
32	Затраты на проезд лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно	С даты подписания договора	30 июня 2025	0,00	0,00	1 542 080,00	1 542 080,00				1 542 080,00
Итого по главе 12				0,00	0,00	637 480 280,00	637 480 280,00	0,00	0,00	492 693 040,00	144 787 240,00
Итого по главам 1-12:				17 226 001 160,00	22 099 650,00	1 128 284 695,00	18 376 385 505,00	0,00	4 855 079 390,41	5 201 040 000,00	8 320 266 114,59
	НДС 20%			3 445 200 232,00	4 419 930,00	225 656 939,00	3 675 277 101,00	0,00	971 015 878,08	1 040 208 000,00	1 664 053 222,92
	Всего с учетом НДС			20 671 201 392,00	26 519 580,00	1 353 941 634,00	22 051 662 606,00	0,00	5 826 095 268,49	6 241 248 000,00	9 984 319 337,51
Финансирование											
							Всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	70%- аванс от стоимости работ			14 469 840 974,40	18 563 706,00	947 759 143,80	15 436 163 824,20	7 000 000 000,00	1 143 500 610,84	3 284 463 028,45	4 008 200 184,91
2	Текущие платежи с НДС, в том числе:										
2.1	30% от стоимости ПИР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ и передаче прав и Актам сдачи-приемки Результатов выполненных работ			-	-	224 504 204,40	224 504 204,40		-		224 504 204,40
2.2	30% от общей стоимости оборудования в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов осмотра оборудования, акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)			-	7 955 874,00	-	7 955 874,00		-		7 955 874,00
2.3	30% по СМР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (по унифицированным формам КС-2, КС-3)			6 201 360 417,60	-	67 891 051,20	6 269 251 468,80		2 709 035 985,56	3 512 200 231,65	48 015 251,59
2.4	30% по ПНР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (по унифицированным формам КС-2, КС-3)			-	-	684 136,80	684 136,80		-		684 136,80
2.5	30% по прочим работам в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки прочих работ			-	-	108 669 550,20	108 669 550,20		-	68 218 707,04	40 450 843,16
2.6	30% в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ по авторскому надзору			-	-	4 433 547,60	4 433 547,60		-		4 433 547,60
	Итого оплата Генподрядчику			20 671 201 392,00	26 519 580,00	1 353 941 634,00	22 051 662 606,00	7 000 000 000,00	3 852 536 596,40	6 864 881 967,14	4 334 244 042,46

№ пп	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сроки выполнения работ		Стоимость			Всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		начало	конец	СМР	Оборудование	Прочие затраты					
1	2	3	4	5	6	7	8	Кв.	Кв.	Кв.	Кв.

Директор по развитию сети
филиала ПАО "Россети" - МЭС Сибири

_____ В.А. Никитин

Первый заместитель Генерального директора
АО "Россети ЦИУС ЕЭС"

_____ В.К. Калитин