

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования по Объекту

по титулу: "Строительство ПП 500 кВ Агорта (установка двух ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар) с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 1 (5,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 1 (352 км), реконструкция ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 2 (4,5 км) и ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская № 2 (357 км), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта – Даурия (280 км), строительство ПС 500 кВ Даурия (установка одной АТТ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Даурия – Сковородино (2 км), реконструкция ВЛ 220 кВ, присоединенных к ПС 220 кВ Сковородино для подключения к ПС 500 кВ Даурия (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)»

№ п/п	Наименование работ, поставок	сроки выполнения работ/выполнения поставок	Объем и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб.)																												ИТОГО	
			2023 год																													
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Глава 1. Подготовка территории строительства																																
1,00	Подготовительные работы ПП Агорта (просека, планировка)	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%		0,15	0,15		0,15		0,15																			1,00		
			стоимость	295 123 133,67		44 268 470,05	44 268 470,05		44 268 470,05		44 268 470,05		29 512 313,37	29 512 313,37	14 756 156,68																295 123 133,67	
			авансовые платежи	206 586 193,57		147 561 566,84																									147 561 566,84	
			текущие платежи	88 536 940,10																									11 552 023,86			88 536 940,10
2,00	Подготовительные работы ВЛ (вырубка просеки, рекультивация, РЦО)	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%		0,05	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05	0,05	0,05	1,00		
			стоимость	1 337 186 620,55		66 859 331,03	66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03		66 859 331,03	66 859 331,03	66 859 330,98		1 337 186 620,55	
			авансовые платежи	936 030 634,39		593 915 310,23																									936 030 634,39	
			текущие платежи	401 155 986,16																									234 007 658,58		59 209 490,30	401 155 986,16
Глава 2. Основные объекты строительства																																
3,00	Строительство ПП 500 кВ Агорта	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%		0,03	0,03		0,03		0,03		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04	1,00		
			стоимость	926 929 801,19		27 807 894,04	27 807 894,04		27 807 894,04		37 077 192,05	37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05		37 077 192,05	926 929 801,19	
			авансовые платежи	648 850 860,83		229 000 136,17																									648 850 860,83	
			текущие платежи	278 078 940,36																											278 078 940,36	
4,00	Строительство заводов ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская 1,2 на ПП 500 кВ Агорта	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%		0,03	0,03		0,03		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04	1,00		
			стоимость	763 687 970,00		22 910 639,10	22 910 639,10		22 910 639,10		30 547 518,80	30 547 518,80		30 547 518,80		30 547 518,80		30 547 518,80		30 547 518,80		30 547 518,80		30 547 518,80		30 547 518,80		30 547 518,80		763 687 970,00		
			авансовые платежи	534 581 579,00																											534 581 579,00	
			текущие платежи	229 106 391,00																											229 106 391,00	
5,00	Строительство ВЛ 500 кВ Агорта - Даурия (длина 280 км)	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%		0,03	0,03		0,03		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04	1,00		
			стоимость	11 715 666 454,40		351 469 993,63	351 469 993,63		351 469 993,63		468 626 658,18	468 626 658,18		468 626 658,18		468 626 658,18		468 626 658,18		468 626 658,18		468 626 658,18		468 626 658,18		468 626 658,18		468 626 658,18		11 715 666 454,40		
			авансовые платежи	6 505 215 928,08		4 779 319 857,41																									6 505 215 928,08	
			текущие платежи	5 210 450 526,32																											5 210 450 526,32	
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения																																
6,00	Здание промзодной	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%						0,05	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,04		0,04	1,00		
			стоимость	13 490 161,89								674 508,09	674 508,09		674 508,09		674 508,09		674 508,09		674 508,09		674 508,09		674 508,09		674 508,09		539 606,48		13 490 161,89	
			авансовые платежи	9 443 113,32																											9 443 113,32	
			текущие платежи	4 047 048,57																											4 047 048,57	
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																																
7,00	Дизельгенераторная установка (ДГУ)	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%									0,15	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,10					1,00			
			стоимость	575 000,00											86 250,00	86 250,00		86 250,00		86 250,00		86 250,00		57 500,00					575 000,00			
			авансовые платежи	402 500,00																											402 500,00	
			текущие платежи	172 500,00																											172 500,00	
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																																
8,00	Строительство ПП 500 кВ Агорта: подъездная дорога, внутриплощадочные дороги, проезды и площадки	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%											0,05	0,05		0,05		0,05		0,06		0,06		0,07		0,07		1,00		
			стоимость	176 930 507,41													8 846 525,37	8 846 525,37		8 846 525,37		8 846 525,37		10 615 830,44	10 615 830,44	12 385 135,52	12 385 135,52	12 385 135,52	12 385 135,52	12 385 135,52	176 930 507,41	
			авансовые платежи	123 851 355,19																												123 851 355,19
			текущие платежи	53 079 152,22																												53 079 152,22
9,00	Строительство ВОЛС	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%					0,05	0,05		0,05		0,05		0,03	0,03		0,03		0,03		0,05		0,05		0,05		0,05	1,00		
			стоимость	548 504 665,91					27 425 233,30	27 425 233,30		27 425 233,30		27 425 233,30		27 425 233,30		16 455 139,98	16 455 139,98		16 455 139,98		16 455 139,98		27 425 233,30	27 425 233,30	27 425 233,30	27 425 233,30	27 425 233,30	27 425 233,30	548 504 665,91	
			авансовые платежи	383 953 266,14																												383 953 266,14
			текущие платежи	164 551 399,77																												164 551 399,77
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения																																
10,00	Строительство ПП Агорта (наружные сети противопожарного водоснабжения) и очистные сооружения замасленных стоков, КТП, резервуар для сбора бытовых	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%						0,05	0,05		0,05		0,05		0,03	0,03		0,03		0,03		0,05		0,05		0,05		0,05	1,00	
			стоимость	293 378 582,20								14 668 929,11	14 668 929,11		14 668 929,11		14 668 929,11		8 801 357,47	8 801 357,47		8 801 357,47		14 668 929,11	14 668 929,11	14 668 929,11	14 668 929,11	14 668 929,11	14 668 929,11	14 668 929,11	293 378 582,20	
			авансовые платежи	205 365 007,54																												205 365 007,54
			текущие платежи	88 013 574,66																												88 013 574,66
Глава 7. Благоустройство и озеленение																																
11,00	Ограждение	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%												0,05	0,05		0,05		0,06		0,06		0,07		0,07		0,07	1,00		
			стоимость	78 419 928,76														3 920 996,44	3 920 996,44		3 920 996,44		3 920 996,44		4 705 195,73	4 705 195,73	5 489 395,01	5 489 395,01	5 489 395,01	5 489 395,01	78 419 928,76	
			авансовые платежи	54 893 950,13																												54 893 950,13
			текущие платежи	23 525 978,63																												23 525 978,63
12,00	Благоустройство площадок, Портылы ОРУ	сентябрь 2022 - ноябрь 2024	единицы измерения объемов	%							0,10	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	1,00			
			стоимость	107 915 479,14																											107 915 479,14	
			авансовые платежи	75 540 835,40																												

ИТОГО, НДС	текущие платежи	7 415 381 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 679 377,79	47 422 693,00	303 637 572,60	3 479 379 933,27	0,00	194 256 873,27	496 833 474,63	0,00	551 483 367,48	679 835 359,00	165 712 870,63	344 600 489,15	207 892 048,74	0,00	283 812 388,58	500 885 229,60	7 455 411 657,74
	стоимость	3 813 087 003,90	11 396 260,00	133 483 356,26	132 287 936,26	132 287 936,26	118 056 388,71	165 699 258,24	155 767 154,75	157 559 824,75	156 243 482,99	153 290 251,66	146 174 477,88	147 135 869,25	154 251 643,03	152 609 394,45	150 439 584,86	137 050 353,48	135 588 233,57	133 812 813,37	133 743 514,44	145 354 969,62	143 579 549,62	154 631 415,82	156 379 855,49	150 678 659,75	150 678 659,75	150 678 659,75	154 229 499,69	0,00	3 813 087 003,90			
	авансовые платежи	7 330 010 784,68	0,00	1 599 375 277,61	0,00	0,00	553 955 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 063 357,35	0,00	27 511 841,84	0,00	65 098 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 004 672,31			
	текущие платежи	1 483 076 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 935 875,56	9 484 538,60	60 727 514,52	695 875 982,65	0,00	38 851 374,65	99 366 694,93	0,00	110 296 673,50	135 963 071,80	33 142 574,13	68 920 097,83	41 578 409,75	0,00	56 762 477,72	100 177 045,94	1 491 082 331,58				
	стоимость	22 878 522 023,41	68 377 560,00	800 900 137,57	793 727 617,57	793 727 617,57	708 338 332,25	994 195 549,45	934 602 928,49	945 358 948,49	937 448 897,95	919 741 509,94	877 046 867,27	882 815 215,49	925 509 858,16	915 656 366,68	902 637 509,18	822 302 120,88	813 529 401,40	802 876 881,40	802 461 086,63	872 129 817,70	861 477 297,70	927 788 494,93	938 279 132,94	904 071 958,51	904 071 958,51	904 071 958,51	925 376 998,24	0,00	22 878 522 023,41			
ИТОГО, с НДС	авансовые платежи	13 980 064 708,35	0,00	9 056 251 665,66	0,00	0,00	3 323 730 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 383 744,09	0,00	165 071 051,02	0,00	390 591 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932 028 034,08			
	текущие платежи	8 898 457 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 615 253,35	56 907 231,60	364 365 087,12	4 175 255 895,92	0,00	233 108 247,92	596 200 169,56	0,00	661 780 040,98	815 778 430,80	198 855 444,76	413 520 586,98	249 470 458,49	0,00	340 574 866,30	601 062 275,54	8 946 493 989,32				