

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования
по титулу: "Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)"

№ п/п	Наименование титула / объекта	Стоимость ГПД, руб.	Сроки выполнения работ		2022 год		2023 год					2024 год	Итого
			начало	конец	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	всего		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					КВЛ, руб без НДС								
	"Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)"	8 676 040 397,64	Июль 2022	31 октября 2024 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 654 938,78	3 182 483 135,46	7 100 138 074,24	1 575 902 323,40	8 676 040 397,64
	Глава 1. Подготовка территории строительства												
1	СМР	1 078 534 989,39	Июль 2022	31 октября 2024 г.					431 413 995,76	431 413 995,76	862 827 991,52	215 706 997,87	1 078 534 989,39
2	Прочие затраты	77 974 129,49	Июль 2022	31 октября 2024 г.					31 189 651,80	31 189 651,80	62 379 303,60	15 594 825,89	77 974 129,49
	Глава 2. Основные объекты строительства												
3	СМР	4 749 629 711,40	Июль 2022	31 октября 2024 г.					1 899 851 884,56	1 899 851 884,56	3 799 703 769,12	949 925 942,28	4 749 629 711,40
4	Оборудование	41 840 322,84	Июль 2022	31 октября 2024 г.					16 736 129,14	16 736 129,14	33 472 258,28	8 368 064,56	41 840 322,84
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения												
5	СМР	13 465 448,83	Июль 2022	31 октября 2024 г.								13 465 448,83	13 465 448,83
6	Оборудование	2 210 086,39	Июль 2022	31 октября 2024 г.								2 210 086,39	2 210 086,39
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства												
7	СМР	1 133 181,17	Июль 2022	31 октября 2024 г.								1 133 181,17	1 133 181,17
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи												
8	СМР	215 119 576,67	Июль 2022	31 октября 2024 г.					86 047 830,67	107 559 788,34	193 607 619,01	21 511 957,66	215 119 576,67
9	Оборудование	175 308 515,58	Июль 2022	31 октября 2024 г.					70 123 406,23	87 654 257,79	157 777 664,02	17 530 851,56	175 308 515,58
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения												
10	СМР	681 183,70	Июль 2022	31 октября 2024 г.								681 183,70	681 183,70
11	Оборудование	682 243,80										682 243,80	682 243,80
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		Июль 2022	31 октября 2024 г.									
12	СМР	8 564 228,62	Июль 2022	31 октября 2024 г.								8 564 228,62	8 564 228,62
	Глава 8. Временные здания и сооружения												
13	СМР	391 056 538,27	Июль 2022	31 октября 2024 г.					156 422 615,31	156 422 615,31	312 845 230,62	78 211 307,65	391 056 538,27
14	Оборудование	86 994,00	Июль 2022	31 октября 2024 г.					34 797,60	34 797,60	69 595,20	17 398,80	86 994,00
	Глава 9. Прочие работы и затраты												
15	СМР	139 867 876,89	Июль 2022	31 октября 2024 г.					55 947 150,76	55 947 150,76	111 894 301,52	27 973 575,37	139 867 876,89
16	ПНР	12 327 177,10	Июль 2022	31 октября 2024 г.					4 930 870,84	4 930 870,84	9 861 741,68	2 465 435,42	12 327 177,10
17	Прочие затраты	976 854 983,89	Июль 2022	31 октября 2024 г.					390 741 993,56	390 741 993,56	781 483 987,12	195 370 996,77	976 854 983,89
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства												
18	Обучение персонала Заказчика	717 922,68	Июль 2022	31 октября 2024 г.								717 922,68	717 922,68
	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы												
19	ПНР	774 214 612,55	Июль 2022	31 декабря 2023 г.					774 214 612,55		774 214 612,55		774 214 612,55
20	Авторский надзор	15 770 674,38	Июль 2022	31 октября 2024 г.								15 770 674,38	15 770 674,38
	Итого без НДС	8 676 040 397,64					0,00	0,00	3 917 654 938,78	3 182 483 135,46	7 100 138 074,24	1 575 902 323,40	8 676 040 397,64
	НДС 20%	1 735 208 079,53					0,00	0,00	783 530 987,76	636 496 627,09	1 420 027 614,85	315 180 464,68	1 735 208 079,53
	Всего с НДС, в том числе	10 411 248 477,17					0,00	0,00	2 350 592 963,28	1 909 489 881,28	4 260 082 844,56	945 541 394,04	10 411 248 477,17
	Глава 1. Подготовка территории строительства				Финансирование, руб без НДС								
1	СМР	1 294 241 987,27	Июль 2022	31 октября 2024 г.	388 272 596,18	258 848 397,45			258 848 397,46	258 848 397,46	517 696 794,92	129 424 198,72	1 294 241 987,27
2	Прочие затраты	93 568 955,39	Июль 2022	31 октября 2024 г.	28 070 686,62	18 713 791,08			18 713 791,08	18 713 791,08	37 427 582,16	9 356 895,53	93 568 955,39
	Глава 2. Основные объекты строительства												
3	СМР	5 699 555 653,68	Июль 2022	31 октября 2024 г.	1 709 866 696,10	1 139 911 130,74			1 139 911 130,74	1 139 911 130,74	2 279 822 261,48	569 955 565,37	5 699 555 653,69
4	Оборудование	50 208 387,41	Июль 2022	31 октября 2024 г.	15 062 516,22	10 041 677,48			10 041 677,48	10 041 677,48	20 083 354,96	5 020 838,74	50 208 387,40
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения												
5	СМР	16 158 538,60	Июль 2022	31 октября 2024 г.	4 847 561,58	3 231 707,72						8 079 269,30	16 158 538,60

6	Оборудование	2 652 103,67	Июль 2022	31 октября 2024 г.	795 631,10	530 420,73					1 326 051,83	2 652 103,66
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
7	СМР	1 359 817,40	Июль 2022	31 октября 2024 г.	407 945,22	271 963,48					679 908,70	1 359 817,40
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
8	СМР	258 143 492,00	Июль 2022	31 октября 2024 г.	77 443 047,60	51 628 698,40			51 628 698,40	64 535 873,00	116 164 571,40	258 143 492,00
9	Оборудование	210 370 218,70	Июль 2022	31 октября 2024 г.	63 111 065,61	42 074 043,74			42 074 043,74	52 592 554,67	94 666 598,41	210 370 218,70
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
10	СМР	817 420,44	Июль 2022	31 октября 2024 г.	245 226,13	163 484,09					408 710,22	817 420,44
11	Оборудование	818 692,56	Июль 2022	31 октября 2024 г.	245 607,77	163 738,51					409 346,28	818 692,56
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		Июль 2022	31 октября 2024 г.								
12	СМР	10 277 074,34	Июль 2022	31 октября 2024 г.	3 083 122,30	2 055 414,87					5 138 537,17	10 277 074,34
	Глава 8. Временные здания и сооружения											
13	СМР	469 267 845,92	Июль 2022	31 октября 2024 г.	140 780 353,78	93 853 569,18			93 853 569,19	93 853 569,19	187 707 138,38	469 267 845,93
14	Оборудование	104 392,80	Июль 2022	31 октября 2024 г.	31 317,84	20 878,56			20 878,56	20 878,56	41 757,12	104 392,80
	Глава 9. Прочие работы и затраты											
15	СМР	167 841 452,27	Июль 2022	31 октября 2024 г.	50 352 435,68	33 568 290,45			33 568 290,46	33 568 290,46	67 136 580,92	167 841 452,27
16	ПНР	14 792 612,52	Июль 2022	31 октября 2024 г.	4 437 783,76	2 958 522,50			2 958 522,50	2 958 522,50	5 917 045,00	14 792 612,51
17	Прочие затраты	1 172 225 980,67	Июль 2022	31 октября 2024 г.	351 667 794,20	234 445 196,13			234 445 196,14	234 445 196,14	468 890 392,28	1 172 225 980,67
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства											
18	Обучение персонала Заказчика	861 507,22	Июль 2022	31 октября 2024 г.	258 452,17	172 301,44					430 753,61	861 507,22
	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы											
19	ПНР	929 057 535,06	Июль 2022	31 октября 2024 г.	278 717 260,52	185 811 507,01			464 528 767,53		464 528 767,53	929 057 535,06
20	Авторский надзор	18 924 809,26	Июль 2022	31 октября 2024 г.	5 677 442,78	3 784 961,85					9 462 404,63	18 924 809,26
Справочно. Финансирование:			Июль 2022	31 октября 2024 г.								
1	Текущие платежи с НДС, в том числе:	10 411 248 477,17	Июль 2022	31 октября 2024 г.								
1.1	50% - аванс от стоимости работ	5 205 624 238,57	Июль 2022	Октябрь 2022	3 123 374 543,16	2 082 249 695,41						5 205 624 238,57
1.2	50% от стоимости ПНР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ и передачи прав	464 528 767,53							464 528 767,53		464 528 767,53	464 528 767,53
1.3	50% от общей стоимости оборудования в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов осмотра оборудования, акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)	132 076 897,56	Сентябрь 2022	31 октября 2024 г.					52 136 599,78	62 655 110,71	114 791 710,49	132 076 897,56
1.4	50% по СМР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)	3 958 831 640,99	Сентябрь 2022	31 октября 2024 г.					1 577 810 086,25	1 590 717 260,85	3 168 527 347,10	3 958 831 640,99
1.5	50% по ПНР в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)	7 396 306,25	Сентябрь 2022	31 октября 2024 г.					2 958 522,50	2 958 522,50	5 917 045,00	7 396 306,25
1.6	50% по прочим работам в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3)	632 897 468,03	Сентябрь 2022	31 октября 2024 г.					253 158 987,22	253 158 987,22	506 317 974,44	632 897 468,03
1.7	50% по организации обучения персонала Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки прочих работ	430 753,61	Сентябрь 2022	31 октября 2024 г.							430 753,61	430 753,61
1.8	50% в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ по авторскому надзору	9 462 404,63	Сентябрь 2022	31 октября 2024 г.							9 462 404,63	9 462 404,63
	Итого оплата Подрядчику	10 411 248 477,17	Сентябрь 2022	31 октября 2024 г.	3 123 374 543,16	2 082 249 695,41	0,00	0,00	2 350 592 963,28	1 909 489 881,28	4 260 082 844,56	10 411 248 477,17