

График выполнения работ, поставок и объемов финансирования по Объекту

N п/п	Наименование работ, услуг, оборудования	Сроки начала работ	Срок окончания работ		Ежемесячный объем и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению, а также объемы финансирования (руб. с НДС)																												Итого руб. без НДС
					год																												
					2020	2021												2022															
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Подготовка территории строительства																																	
1	Подготовительные работы ВЛ 220 кВ (расчистка площадок опор от снега, вырубка просеки, демонтажные работы)	С момента заключения договора	30.11.2022	Стоимость	104 538 462,92																												87 115 385,77
				% выполнения				4 %	4 %	4 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5 %	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		100%				
				Авансовые платежи	28 787 033,11			19 191 355,41																		4 290 842,95		43 557 692,89					
				Текущие платежи																							52 269 231,46	43 557 692,88					
2	Рекультивация земель	С момента заключения договора	30.11.2022	Стоимость	98 412 863,66																												82 010 719,72
				% выполнения																					50%	50 %		100%					
				Авансовые платежи	28 352 365,20			18 901 576,80																		1 952 489,83		41 005 359,86					
				Текущие платежи																							49 206 431,83	41 005 359,86					

3	Лесовосстановительные работы	С момента заключения договора	30.12.2025	Стоимость	87 500 000,00																									72 916 666,67
				% выполнения																						100 %		100%		
				Авансовые платежи	10 208 476,49			6 805 651,00																			26 735 872,51		36 458 333,34	
				Текущие платежи																								43 750 000,00	36 458 333,33	
				Стоимость																										8 770 125,55
4	Разбивка центров опор	С момента заключения договора	30.11.2022	% выполнения		10 %	10 %	20 %	20 %	10 %						10 %												100%		
				Авансовые платежи																							5 262 075,33		4 385 062,78	
				Текущие платежи																								5 262 075,34	4 385 062,78	
				Стоимость																										25 000 000,00
				% выполнения			4 %	4 %	4 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5 %	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		100%	
5	Оформление земельно-правовых отношений	С момента заключения договора	30.11.2022	Авансовые платежи																					15 000 000,00		12 500 000,00			
				Текущие платежи																							15 000 000,00	12 500 000,00		
				Стоимость																										25 000 000,00
				% выполнения			4 %	4 %	4 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5 %	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		100%	
				Авансовые платежи																							15 000 000,00		12 500 000,00	
Текущие платежи																									15 000 000,00	12 500 000,00				

Основные объекты строительства																													
6	Строительство ВЛ 220 кВ Тында-Лопча	С момента заключения договора	30.11.2022	Стоимость	3 899 886 631,09																								3 249 905 525,91
				% выполнения			4 %	4 %	4 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5 %	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		100%	
				Авансовые платежи	900 468 195,09			600 312 130,06																			449 162 990,40		1 624 952 762,96
				Текущие платежи						52 697 645,40			111 011 717,40			971 871 237,00											814 362 715,74	1 624 952 762,95	
Объекты транспортного хозяйства и связи																													
7	Средства связи ВЛ 220 кВ Тында-Лопча	С момента заключения договора	30.11.2022	Стоимость	345 522 481,78																								287 935 401,48
				% выполнения			4 %	4 %	4 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5 %	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		100%	
				Авансовые платежи	108 000,00			72 000,00																		172 581 240,89		143 967 700,74	
				Текущие платежи																							172 761 240,89	143 967 700,74	
Временные здания и сооружения																													
8	Временные здания и сооружения ВЛ - 3,3%	С момента заключения договора	30.11.2022	Стоимость	145 393 670,27																								121 161 391,89
				% выполнения			4 %	4 %	4 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5 %	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		100%	
				Авансовые платежи	30 916 267,20			20 610 844,80																			21 169 723,14	60 580 695,95	

